



**KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED**

(Incorporated Under the Companies Act, 1956 (No.1/1956))

Corporate Identity No.U40100KL2011SGCO27424

Office of the Chief Engineer, (Distribution, North Malabar),

Vydyuthi Bhavanam, Kannur- 670002, Kerala, India.

Ph: +91-497 2707202, 9496018601, E-mail: [ceknrkseb@gmail.com](mailto:ceknrkseb@gmail.com)

CE (DNM) / Safety / 2025-26 / 442

date: 13-01-2026

To

The Director (Distribution & SCM)  
Vydyuthi Bhavanam, Pattom  
Thiruvananthapuram.

Sir,

Sub : Permit to Work (PTW) format for turnkey works – Submitted for approval- reg.

Ref :

Several turnkey works are in progress under the region. Shutdowns are required in almost all the works. The TKC also have the responsibility to adhere to the safety mandates. Hence the PTW formats presently used is modified to use for Turnkey works & is herewith attached. Approval may kindly be granted for the same so as to use this uniformly for all turnkey works.

Yours Faithfully

Chief Engineer  
Distribution North Malabar  
Kannur.

Acc : As above

Copy to :

The Chief Safety Commissioner  
Vydyuthi Bhavanam, TVPM

# കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്

## പെർമിറ്റ് റൂ വർക്ക്

പെർമിറ്റ് നം: .....

**പാർട്ട് : 1**

1. സെക്ഷൻ : ..... തീയതി:.....
2. ജോലിയുടെ സ്വഭാവം : ആർ ഡി എസ് എസ് / സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ്
3. ജോലിയുടെ പേര് : .....
4. കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര് : .....
5. ജോലിയുടെ വർക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ : .....
6. വൈദ്യുതി ചാലകത്തിന്റെ വോൾട്ടേജ് : .....
7. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം : .....
8. വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കേണ്ട സ്ഥലം : .....
9. ജോലിയുടെ വിവരണം : .....
10. PTW നൽകുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്..... ഉദ്യോഗപ്പേര്.....
11. PTW സ്വീകരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്..... ഉദ്യോഗപ്പേര്.....

**പാർട്ട് : 2**

**I. (ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചുമതലക്കാരനായ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോലിക്ക് മുമ്പായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്)**

വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ച സ്ഥലം സബ് സ്റ്റേഷൻ/ഫീഡർ/ആർ എം യു	ലൈൻ എബി സിച്ച് / ട്രാൻസ്ഫോർമർ എബി സിച്ച്	DTR എൽ റ്റി ഫ്യൂസ് / ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ എൽ റ്റി ഫ്യൂസ്
1. ....	1. ....	1. .... 1ഫ് <input type="checkbox"/> , 3ഫ് <input type="checkbox"/>
2. ....	2. ....	2. .... 1ഫ് <input type="checkbox"/> , 3ഫ് <input type="checkbox"/>
3. ....	3. ....	3. .... 1ഫ് <input type="checkbox"/> , 3ഫ് <input type="checkbox"/>

2. സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഐസൊലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട്  ബാധകമല്ല
3. എബി സിച്ചിന്റെ 3 ബ്ലേഡുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട്  ബാധകമല്ല
4. എ.ബി. സിച്ചിന്റെ കൈപ്പിടി പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ / RMU off ? ഉണ്ട്  ബാധകമല്ല
5. RMU off ഓഫ് ചെയ്ത് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട്  ബാധകമല്ല
6. HT/LT ആണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ലൈനുകളും ഓഫ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട്  ബാധകമല്ല
7. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അകലങ്ങളിൽ കൂടി പോകുന്ന മറ്റു ലൈനുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട്  ബാധകമല്ല
8. പ്രവർത്തന മേഖലയിലുള്ള ജനറേറ്റർ , ഇൻവേർട്ടർ, സോളാർ ലേടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താവിന്റെ മെയിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട്  ബാധകമല്ല
9. ഈ ജോലിക്കു വേണ്ടി താത്കാലിക മൂന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട്  ബാധകമല്ല
10. ഊരിമാറ്റിയ ഫ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്
11. ജോലി നടത്തുന്ന പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളിൽ എവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട്
12. ഇന്റർ ലിങ്ക് പോസ്റ്റാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്
13. ജോലി നടക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും എർത്ത് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്  ബാധകമല്ല
14. എല്ലാ വശങ്ങളും ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്  ബാധകമല്ല

15. ജോലിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
- |          |     |            |                    |     |            |
|----------|-----|------------|--------------------|-----|------------|
| 1. ഏണി   | അതെ | ആവശ്യമില്ല | 3. സുരക്ഷാ ബെൽറ്റ് | അതെ | ആവശ്യമില്ല |
| 2. കൈയുറ | അതെ | ആവശ്യമില്ല | 4. ഹെൽമെറ്റ്       | അതെ | ആവശ്യമില്ല |
|          |     |            | 5. മറ്റുപകരണങ്ങൾ   | അതെ | ആവശ്യമില്ല |
16. ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
17. പ്രവർത്തനപരിധിയിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ (DP, പോൾ മുതലായവ) ക്ഷമത ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല

സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ജോലിചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു.

PTW നൽകുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ  
 പേര് .....ഉദ്യോഗപ്പേര് .....ഒപ്പ്..... സമയം.....

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ടു. PTW സ്വീകരിക്കുന്നു.

PTW സ്വീകരിക്കുന്ന ജോലിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടറുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

പേര് .....ഉദ്യോഗപ്പേര് .....ഒപ്പ്..... സമയം.....

**II. (ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുരിപ്പിക്കേണ്ടത്) സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് PTW സ്വീകരിച്ച് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ**

പേര്	ഒപ്പ് സമയം - ജോലിക്ക് മുമ്പ്	ഒപ്പ് തീയതി സമയം - ജോലിക്ക് ശേഷം
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....
4. ....	.....	.....
5. ....	.....	.....
6. ....	.....	.....
7. ....	.....	.....

ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല  
 (ജോലി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടറുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുരിപ്പിക്കേണ്ടത്)

മേൽ വിവരിച്ച ജോലി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.

വർക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രവൃർത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെയും ഉപകരണങ്ങളും സാധനസാമാഗ്രികളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്

PTW തിരിച്ചു നൽകുന്നു.

പേര് .....ഉദ്യോഗപ്പേര് .....ഒപ്പ്..... തീയതി..... സമയം.....

**പാർട്ട് 3**

**III. (ജോലി പൂർത്തീകരിച്ച് ശേഷം ചുമതലകാരനായ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുരിപ്പിക്കേണ്ടത്)**

(അസി. എഞ്ചിനീയർ / സബ് എഞ്ചിനീയർ / ഓവർസിയർ / ലൈൻ മാൻ)

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. എല്ലാ ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കിയോ ?                                   | അതെ          |
| 2. മൂന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ എടുത്തുമാറ്റിയോ ?                           | അതെ ബാധകമല്ല |
| 3. ജോലിക്കാരും മറ്റുപകരണങ്ങളും ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടോ ? | അതെ          |
| 4. ഷോർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തുമാറ്റിയോ ?                                  | അതെ ബാധകമല്ല |
| 5. എർത്ത് ചെയ്ത് എടുത്തു മാറ്റിയോ ?                                  | അതെ ബാധകമല്ല |

ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.

പേര് .....ഉദ്യോഗപ്പേര് .....ഒപ്പ്..... തീയതി.....സമയം.....